Diagnostic | Planification/Suivi | Synthèses | Rapportage

Titre de l'action	Domaine d'intervention	Moyen utilisé	Description	Coût	Subside	Nom du programme (subside)	Type de programme	Economie d'énergie (kWh/an)	Gain financier annuel	TR sans subside	TR avec subside	Réduction des émissions de (tCO2/an)	Etat d'avancement	Échéance
Ecole d'Oisquercq - réfectoire isolé	4110_Isolation de murs extérieurs	Marchés publics	Isolation des murs et toiture du réfectoire de l'école des Grées du Loù d'Oisquercq	49.551€	- €			3.500	315€	157,3	157,3	1	Finalisée	2017
Ecole d'Oisquercq - châssis réfectoire	4210_Remplacement de châssis et vitrages	Marchés publics	Remplacement des châssis et vitrages du réfectoire de l'école des gréés du Loù de Oisquercq	7.428€	- €			1.500	135€	55,0	55,0	0	Finalisée	2017
Ecole de Oisquercq radiateurs électriques -->Radiateurs sur chaudière mazout	9013_Autres	Marchés publics	Remplacement de deux radiateurs électriques par des radiateurs connectés sur une chaudière Mazout	10.336€	- €			15.000	1.350€	7,7	7,7	4	Finalisée	2017
Ecole du Square Larcier - Nouvelle chaudière	4414_Chaudières au Gaz à condensation	Marchés publics	Remplacement de 20 chaudières atmosphériques par 8 chaudières à condensation Ecole Larcier	162.925€	59.465€	UREBA	Subvention nationale/régionale	220.000	33.000€	4,9	3,1	44,59	Finalisée	2017
Hôtel de Ville - Nouvelles chaudières	4414_Chaudières au Gaz à condensation	Marchés publics	Remplacement de 3 chaudières gaz atmosphérique par 3 chaudières gaz à condensation à l'hôtel de Ville	29.997€	- €			63.000	9.450€	3,2	3,2	12,77	Finalisée	2021
Dépôt communal - Nouvelles chaudières gaz	4414_Chaudières au Gaz à condensation	Marchés publics	Remplacement de deux chaudières mazout par deux chaudières gaz à condensation au dépôt communal	20.437€	- €			80.000	12.000€	1,7	1,7	16,22	Finalisée	2019
Bâtiment du CPAS - rénovation toitures plates	4143_isolation de toitures plates par PUR	Marchés publics	Rénovation des toitures plates du bâtiment du CPAS avec 12 Cm de PUR d'isolation	94.584€	- €			71.000	10.650€	8,9	8,9	14,39	Finalisée	2021
Ecole Square Larcier - remplacement des toitures	4151_Isolation de versants de toiture par L.M.	Marchés publics	Remplacement des toitures, à versants, de l'école Cheval Bayard du Square Larcier	354.764€	62.434€	UREBA	Subvention nationale/régionale	40.000	6.000€	59,1	48,7	8,11	En cours	2022
Hall Omnisports - remplacement des luminaires salle de sports	4620_Optimisation des installations d'éclairage	Marchés publics	Remplacement des luminaires du hall des sports au stade Leburton	6.769€	- €			24.500	6.125€	1,1	1,1	6,42	Finalisée	2018
Nouvelle école de Saintes	9013_Autres	Marchés publics	Remplacement de deux écoles par une nouvelle école bien isolée, pompes à chaleur avec chaudière condensation en relais, occupé en sep 2018	6.000.000€	3.885.279€	FBSEOS	Subvention nationale/régionale	247.500	37.375€	160,5	56,6	61,22	Finalisée	2018
Hôtel de Ville - isolation toiture	4150_Isolation de versants de toiture	Marchés publics	Remplacement des toitures de l'Hôtel de Ville avec une bonne isolation en toiture	650.000€	- €			62.448	9.367€	69,4	69,4	12,7	A faire	2023
Ancienne Maison communale de Clabecq - toitures	4151_Isolation de versants de toiture par L.M.	Marchés publics	Isolation des toitures (pas actuellement)	12.000€	- €			31.000	4.650€	2,6	2,6	5,24	Finalisée	2018
Ferme Massart - isolation des toitures	4151_Isolation de versants de toiture par L.M.	Marchés publics	Isolation des toitures des bureaux (bâtiment principal) pas la partie des concerts	10.000€	- €			22.500	2.025€	4,9	4,9	4,56	A faire	2024
Académie de musique - isolation des toitures	4152_Isolation de versants de toiture par PS	Marchés publics	Isolation des classes de l'académie et de la salle de spectacles	80.000€	- €			60.000	9.000€	8,9	8,9	12,16	A faire	2023
Biliothèque de Clabecq - remplacement de la chaudière de mazout	4414_Chaudières au Gaz à condensation	Marchés publics	Remplacement de la chaudière mazout par une chaudière gaz à condensation 2022	12.000€	- €			31.000	4.650€	2,6	2,6	6,28	En cours	2022
Ecole de Oisquercq - isolation toitures toits bât . princip. et Garderies	4150_Isolation de versants de toiture	Marchés publics	Remplacement des toitures avant de l'école de Oisquercq(garderie et avant de l'école) avec isolation	150.000€	22.720€	UREBA	Subvention nationale/régionale	70.000	6.300€	23,8	20,2	18,77	A faire	2022
Bâtiment du CPAS - remplacement des chaudières	4414_Chaudières au Gaz à condensation	Marchés publics	Remplacement des chaudières atmosphériques par des chaudières à condensation	30.000€	- €			100.000	15.000€	2,0	2,0	20,27	A faire	2022
Ecole Wautrequin - Démolition/construction pavillon	9013_Autres	Marchés publics	Démolition/reconstruction avec qzero comme objectif	200.000€	150.000€	PRR	Programme européen	43.450	7.181€	27,9	7,0	9,20	A faire	2024
Ecole Larcier - Démolition/construction pavillo	9013_Autres	Marchés publics	Démolition/reconstruction avec qzero comme objectif basé sur les économies et co2 de Larcier	100.000€	66.700€	PRR	Programme européen	25.350	3.936€	25,4	8,5	5	A faire	2024
Mesures dynamique des compteurs (eau, élec, gaz, mazout)	9013_Autres	Marchés publics	Mesures dynamiques des compteurs (1 relevé/10 min) qui permettront de se rendre compte d'anomalies que l'on pourra rapidement corriger et éviter des grosses dépenses en attendant 1 an à 1,5 an avant de s'en rendre compte	5.000€	- €			100.000	15.000€	0,3	0,3	20	A faire	2022
Cure de Oisquercq	4412_Chaudières fuel à condensation ou avec récupérateur	Marchés publics	La chaudière a actuellement beaucoup de problèmes et est ancienne, le gaz n'est pas disponible	4.000€	- €			9.000	1.350€	3,0	3,0		A faire	2023
										-	-			
										-	-			
										-	-			
Total				**7.989.791€**	**4.246.598€**			**1.320.748,00**	**194.859€**			**284**		